REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA PRESIDENZA DELLA REGIONE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

2 Maggio 2025

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994) [m³]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V _A) [m ³]	Volume d'interrimento $^{(1)}$	Quota rilevata [m s.l.m.]	Volume [<i>m</i> ³]	Volume utile netto per utilizzatori [m³]	Note	Variazione ⁽²⁾ ΔV/V _A [%]	
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	947,72	25.168.283,39	23.168.283,39		- 0,	,1%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	284,01	9.712.800,00	6.166.553,00		- 0,	,0%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	663,08	5.287.866,00	4.701.549,00		+ 0,),1%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	177,81	19.544.000,00	13.544.000,00		- 0,	,1%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	603,40	11.536.750,50	9.536.750,50		+ 1,	,0%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,51	3.379.500,00	2.129.500,00		+ 1,	,1%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	183,30	29.575.000,00	21.456.807,00		- 0,	,1%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	633,29	4.342.869,94	2.842.869,94		+ 0,),0%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	317,16	9.230.728,00	5.730.440,00		+ 0,),0%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	145,93	22.870.710,00	13.946.878,00		- 0,	,0%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	371,65	13.409.916,00	8.391.860,00		- 0,	,0%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	516,82	7.150.101,00	6.111.520,00		- 0,	,1%
	TOTALE		428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	161.208.524,83	117.727.010,83		+ 0,),0%

 ⁽¹⁾ Dove non dispobile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;
 (2) Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);